

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình sửa chữa
Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 379/BC-STC ngày 03/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Trung tâm Quy hoạch Kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành:

Phê duyệt: Từ ngày 06/5/2015 đến ngày 01/8/2015.

Thực hiện: Từ ngày 05/5/2015 đến ngày 18/6/2015.

5. Đơn vị thi công: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Hưng.

6. Đơn vị quản lý và sử dụng: Trung tâm Quy hoạch Kiểm định chất lượng xây dựng Ninh Thuận.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Được duyệt (quyết toán)	Đơn vị: đồng	
		Thực hiện	
1	2	Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách tỉnh	492.237.130	446.624.342	45.612.788
Tổng số	492.237.130	446.624.342	45.612.788



2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Chi phí xây dựng	437.317.845	448.712.788
Chi phí quản lý dự án	10.928.616	8.415.064
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	31.910.314	31.910.314
Chi phí khác	6.793.753	3.198.964
Dự phòng	13.049.472	0
Tổng số	500.000.000	492.237.130

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Qui đổi	Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	/	/	492.237.130	/
Tài sản cố định	/	/	492.237.130	/
Tài sản lưu động	/	/	/	/

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (Sở Xây dựng) có trách nhiệm:

a) Tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Ngân sách tỉnh	492.237.130	/
Tổng số	492.237.130	/

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24/8/2015 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

Tổng nợ phải trả: 45.612.788 đồng.

(Có bảng tình hình thanh toán và công nợ của dự án do Sở Tài chính lập tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 379/BC-STC ngày 03/02/2016 kèm theo Quyết định này)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

a) Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
Trung tâm Quy hoạch Kiểm định chất lượng xây dựng Ninh Thuận	492.237.130	/
Tổng số	492.237.130	/

b) Quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định của Nhà nước.

3. Sở Tài chính hướng dẫn hạch toán tài sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành;


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiểm định chất lượng xây dựng Ninh Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.



Nơi nhận: /

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản QĐ);
- VPUB: QHXD, TH;
- Lưu: VT. (đ/c Đạt)


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hậu

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa Trung tâm quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng
thuộc Sở Xây dựng

(Tính đến ngày 24/8/2015)



(Đơn vị: đồng)

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị Quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	Công ty TNHH Toàn Hưng	Thi công xây dựng công trình	448.712.788	405.000.000	43.712.788		
2	Công ty TNHH TV TK XD Thuận Phát	Khảo sát, Lập báo cáo KTKT	20.531.390	20.531.390	-		
3	Trung tâm QHKĐCLXD	Giám sát thi công xây lắp	11.378.924	11.378.924	-		
4	Sở Xây dựng	Chi phí QLDA	8.415.064	8.415.064	-		
5	Bảo hiểm Bưu điện khu vực Nam Trung Bộ	Bảo hiểm	1.298.964	1.298.964	-		
6	Sở Tài chính	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	1.900.000	-	1.900.000		
Tổng số			492.237.130	446.624.342	45.612.788	0	