

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2021

### KẾT LUẬN THANH TRA

**Dự án Đường D3, thị trấn Tân Sơn (đoạn từ Hà Huy Tập đến đường N3),  
Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến Huyện Đội - Công an)  
do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn làm chủ đầu tư**

Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-SXD ngày 11/3/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Thanh tra dự án Đường D3, thị trấn Tân Sơn (từ đường Hà Huy Tập đến N3); đường Anh Dũng đoạn (từ đường D2 đến huyện Đội - Công an) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn làm chủ đầu tư. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn từ ngày 16/3/2021 đến ngày 27/4/2021.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/5/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Xây dựng kết luận như sau:

#### **I. Khái quát chung:**

- Ban Quản lý dự án được thực hiện theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn, trực thuộc UBND huyện Ninh Sơn. Ngày 17/11/2017 Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn có Quyết định số 2327/QĐ-UBND về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn.

+ Về nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy định Luật Xây dựng; Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

+ Về tổ chức và biên chế: Theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn.

- Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng thị trấn Tân Sơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nên việc đầu tư xây dựng công trình là rất cần thiết.

- Tổng mức đầu tư của 02 dự án:

+ Dự án Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội - Công An) có tổng mức là **14.784.000.000 đồng**.

+ Dự án Đường D3 thị trấn Tân Sơn (từ đường Hà Huy Tập đến đường N3) có tổng mức là **14.944.000.000 đồng**.

## **II. Kết quả thanh tra, xác minh:**

### **1. Các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án:**

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn trực tiếp quản lý dự án (cả 02 dự án trên).
- Quyết định phê duyệt dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn.
- Tổ chức Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh (cả 02 dự án trên).
- Tổ chức Tư vấn giám sát khảo sát địa hình: Công ty TNHH TVTK Trung Nguyên (cả 02 dự án trên).
- Tổ chức Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và DT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Ninh Thuận (cả 02 dự án trên).
- Nhà thầu thi công đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội - Công An) do Công ty TNHH Xây dựng Liên Hoa thực hiện.
- Nhà thầu thi công đường D3 thị trấn Tân Sơn (từ đường Hà Huy Tập đến đường N3) do Công ty TNHH Phú Nghĩa thực hiện.
- Tổ chức Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng QT Ninh Thuận (cả 02 dự án trên).

### **\* Nhận xét:**

Các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng cơ bản đều có điều kiện năng lực phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015); Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017); Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (gọi tắt Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018); Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016); Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019).

### **2. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:**

#### **2.1. Chủ trương:**

- Ngày 25/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội - Công An); Văn bản số 3251/UBND-BQL ngày

30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn về việc cho chủ trương gia hạn thời gian thi công (từ năm 2019 - 2021).

- Ngày 25/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường D3, thị trấn Tân Sơn (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3); Văn bản số 2958/UBND-BQL ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn về việc cho chủ trương gia hạn thời gian thi công (từ năm 2019-2021).

## **2.2. Việc lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế lập báo cáo KTKT:**

- Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 25/10/2019 của Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ninh Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát dự án Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội-Công An).

- Quyết định số 133/QĐ-BQL ngày 25/10/2019 của Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ninh Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát Dự án Đường D3 (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3).

**2.3. Quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn, trực thuộc UBND huyện Ninh Sơn).

### **\* Nhận xét:**

- Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các điều kiện khởi công xây dựng công trình phù hợp theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy định tại khoản 31 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc Ban Quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

## **3. Giai đoạn thực hiện dự án:**

Trên cơ sở phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình của 02 dự án Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội đến Công An) và dự án Đường D3 (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3).

Ngày 25/10/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn có Quyết định số 149/QĐ-BQL và Quyết định số 134/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình của 02 dự án Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội đến Công An) và dự án Đường D3 (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3).

**3.1. Công tác khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh thực hiện.**

- Cá nhân đảm nhận chủ trì khảo sát là ông Mãn Tấn Dự; chủ nhiệm công trình, chủ trì thiết kế xây dựng công trình giao thông là ông Cao Văn Vinh; chủ nhiệm công trình là ông Nguyễn Minh Cao Nhân; chủ trì thiết kế là ông Trần Hoàng Chương. Các cá nhân này có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy định tại khoản 6 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

- Có tổ chức nghiệm thu, báo cáo kết quả khảo sát phù hợp với quy định Điều 16 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

- Áp dụng đơn giá khảo sát tại thời điểm thực hiện hiện dự án phù hợp với Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và định mức tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.

- Về hồ sơ thiết kế và dự toán, qua kiểm tra đơn giá (theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố tập Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt và xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) và định mức (theo Văn bản số 1776, 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt) là phù hợp so với đơn giá và định mức mà tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán đã áp dụng.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau:

*a) Đối với dự án đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến đường Huyện Đội - Công An):*

Qua kiểm tra khối lượng giữa dự toán so với hồ sơ thiết kế tương đối phù hợp (gồm hạng mục nền đường và công trình gia cố; An toàn giao thông và Công thoát nước ngang). Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, cụ thể:

- Công thoát nước ngang: Tính thừa khối lượng thi công đá hộc xếp khan gia cố phần móng đầu cống hạ lưu tại lý trình Km 0+162,10 là: 1,56m<sup>3</sup>. Tính thừa bê tông M200 phần móng tại các lý trình Km 0+162,10, Km 0+291,00, Km 0+348,00, Km 0+736,47, Km 0+900,00 là: 2,34m<sup>3</sup>. Tính thừa khối lượng thi công đá dăm giảm tải hai bên thân cống (CPĐD loại 1) tại lý trình Km 0+139.84 là: 3,23m<sup>3</sup>.

- Nền đường và công trình gia cố (chưa trừ thể tích chiếm chỗ của phần đá dăm giảm tải 02 bên thân cống): Công tác đắp CPTN nền đường lu lèn K=0,95 là 121,80 m<sup>3</sup>. Cung cấp CPTN để đắp nền, mặt đường là: 137,63 m<sup>3</sup>.

*b) Đối với dự án đường D3 thị trấn Tân Sơn (đoạn từ Hà Huy Tập đến đường N3):*

Qua kiểm tra khối lượng giữa dự toán so với hồ sơ thiết kế tương đối phù hợp (gồm hạng mục nền đường và công trình gia cố; An toàn giao thông và Công thoát nước ngang). Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, cụ thể:

- Nền mặt đường và công trình gia cố: Chưa trừ chiều dài gia cố mái taluy tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 là 19m. Cụ thể tại công tác vét đất xấu nền mặt đường có sự chênh lệch về khối lượng là 21,28 m<sup>3</sup>; đắp cát xử lý

nền đường là 21,280 m<sup>3</sup>; đắp CPTN nền đường lu lèn K=0,95 là 38,380 m<sup>3</sup> và cung cấp CPTN để đắp nền, mặt đường là 43,37 m<sup>3</sup>.

- Tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 chưa trừ phần diện tích mặt đường (25m x 19,5m). Chênh lệch phần đắp CPTN nền đường lu lèn K=0,98 dày 30cm là 146,27 m<sup>3</sup> và cung cấp CPTN để đắp nền, mặt đường là 169,67 m<sup>3</sup>.

**3.2. Công tác giám sát khảo sát địa hình** (Công ty TNHH TVTK Trung Nguyên thực hiện).

- Cá nhân đảm nhận giám sát khảo sát địa hình có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

- Thực hiện giám sát khảo sát theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư; có cử người có chuyên môn phù hợp để thực hiện giám sát khảo sát; Có tham gia tổ chức nghiệm thu, báo cáo kết quả giám sát khảo sát phù hợp với quy định Điều 16 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

**3.3. Công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình:** Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Ninh Thuận thực hiện cả 02 dự án.

- Cá nhân đảm nhận chủ trì thẩm tra xây dựng công trình có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

Trong quá trình thẩm tra tư vấn có phát hiện và điều chỉnh một số công tác (khối lượng thẩm tra có sự chênh lệch tăng - giảm so với khối lượng thiết kế ban đầu), tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chưa phát hiện như đã nêu ở phần nhận xét chưa đạt được tại (Mục 3.1 Khoản 3 Phần II).

*Trách nhiệm thuộc về Tư vấn thẩm tra và tư vấn thiết kế (các khối lượng nêu trên, Đoàn Thanh tra đã xác lập biên bản và thống nhất khối lượng - giá trị với các bên có liên quan).*

**3.4. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư và thẩm định, phê duyệt dự toán:**

Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng phù hợp với quy định tại phù hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017.

**3.5. Các Nhà thầu thi công:**

**3.5.1. Đối với Công ty TNHH Xây dựng Liên Hoa thực hiện thi công công trình Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến Huyện Đội - Công An).**

- Về pháp lý:

+ Nhà thầu thi công tổ chức thực hiện trình tự công tác quản lý chất lượng phù hợp với quy định tại Điều 23, 24, 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

+ Có thực hiện nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 12/5/2015 của Chính phủ.

- Về khối lượng giữa dự toán - thiết kế và thực tế thi công: Trên cơ sở thống nhất khối lượng với tư vấn thiết kế do tư vấn bóc tính dự toán thừa so với bản vẽ thi công, có nghĩa là khối lượng nhà thầu không thực hiện, cụ thể:

+ Sau khi áp giá hợp đồng các khối lượng chênh lệch giữa dự toán so với hồ sơ thiết kế có giá trị là: **17.446.641 đồng**.

+ Về phân gia cổ mái taluy bên trái tuyến tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 với chiều dài là 35m (thuộc đường Anh Dũng)! Hiện nay 02 dự án đang cùng triển khai thi công, nên tại vị trí giao nhau này sẽ không thi công. Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Liên Hoa xác định lại khối lượng (không thực hiện) và thi công cho phù hợp với thực tế để làm cơ sở thanh toán quyết toán công trình.

*2.5.2. Đối với Công ty TNHH Phú Nghĩa thực hiện thi công công trình Đường D3 (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3).*

- Về pháp lý:

+ Nhà thầu thi công tổ chức thực hiện trình tự công tác quản lý chất lượng phù hợp với quy định tại Điều 23, 24, 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

+ Có thực hiện nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 12/5/2015 của Chính phủ.

- Về khối lượng giữa dự toán - thiết kế và thực tế thi công: Sau khi áp giá hợp đồng của nhà thầu các khối lượng chênh lệch nêu trên giữa dự toán so với hồ sơ thiết kế có giá trị là: **23.021.303 đồng**. Trên cơ sở thống nhất khối lượng với tư vấn thiết kế do tư vấn bóc tính dự toán thừa so với bản vẽ thi công, có nghĩa là khối lượng nhà thầu không thực hiện.

**3.6. Đối với Tổ chức Tư vấn giám sát thi công công trình: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng QT Ninh Thuận thực hiện.**

- Tư vấn giám sát tổ chức thực hiện giám sát thi công phù hợp với quy định tại Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD và điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019.

- Cá nhân tham gia trong tổ tư vấn giám sát có năng lực phù hợp theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

#### **4. Giai đoạn kết thúc:**

Tại thời điểm thanh tra công trình đang thi công, chưa thực hiện quyết toán dự án.

### **III. Kết luận:**

#### **1. Ưu điểm:**

Về trình tự thủ tục đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện tương đối phù hợp với quy định hiện hành.

Về năng lực của các nhà thầu tư vấn hoạt động xây dựng và nhà thầu thi công: Các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng cơ bản đều có điều kiện năng lực phù hợp với quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Về quản lý chất lượng công trình: Trong quá trình thực hiện dự án, các chủ thể tổ chức việc quản lý chất lượng công trình tương đối phù hợp với quy định hiện hành.

## **2. Tồn tại và đề nghị biện pháp xử lý:**

**2.1. Đối với tổ chức Tư vấn khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công:** Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh.

- Quá trình bóc tính khối lượng vẫn còn một số sai sót giữa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nêu tại Mục 3.1 Khoản 3 Phần II.

- Đối với tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và Đường D3: Hiện nay 02 dự án đang cùng triển khai thi công và trên cơ sở của 02 nhà thầu thi công độc lập, nên tại vị trí giao nhau giữa 02 dự án này có sự trùng lặp về khối lượng sẽ không thi công.

### **Đề nghị:**

- Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình bóc tính khối lượng.

- Công trình đang triển khai thi công, đề nghị Tư vấn thiết kế có trách nhiệm phối hợp với Tư vấn giám sát và các Nhà thầu có liên quan xác định lại khối lượng phần giao nhau (không thực hiện) giữa 02 dự án cắt giảm khối lượng theo đúng thực tế thi công của từng nhà thầu, tránh trùng lặp, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

**2.2. Đối với tổ chức Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT:** Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Lộc Ninh Thuận.

Trong quá trình thẩm tra tư vấn vẫn còn một số tồn tại chưa phát hiện như đã nêu ở phần tồn tại công tác lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Mục 3.1 Khoản 3 Phần II.

### **Đề nghị:**

Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thẩm tra.

## **2.3. Đối với các Nhà thầu thi công:**

**a) Nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Liên Hoa:** Đường Anh Dũng (đoạn từ đường D2 đến Huyện Đội - Công An).

- Giá trị do dự toán bóc tính thừa khối lượng mà Đoàn Thanh tra phát hiện (khối lượng này là khối lượng nhà thầu không thực hiện), với số tiền là: **17.446.641 đồng**.

- Về phần gia cố mái taluy bên trái tuyến tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 với chiều dài là 35m (thuộc đường Anh Dũng nhưng cũng nằm trên đường D3) không thực hiện theo thiết kế.

### **Đề nghị:**

Công trình đang triển khai thi công, đối với phần gia cố mái taluy bên trái tuyến tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 là 35m chưa trừ phần giao nhau, đề nghị nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với tư vấn thiết kế, giám sát xác nhận lại khối lượng (không thực hiện) cho phù hợp với thực tế thi công. Đồng thời xác nhận toàn bộ công tác nghiệm thu khối lượng theo đúng thực tế thi công để làm cơ sở cho quyết toán công trình theo quy định và kể cả khối lượng do bóc tính thừa **17.446.641 đồng**.

**b) Nhà thầu Công ty TNHH Phú Nghĩa:** Đường D3 thị trấn Tân Sơn (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N3).

Có trách nhiệm giảm trừ giá trị do dự toán bóc tính thừa khối lượng mà Đoàn Thanh tra phát hiện (khối lượng này là khối lượng nhà thầu không thực hiện) và giá trị chênh lệch giữa thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Với tổng số tiền là: **23.021.303 đồng**.

**Đề nghị:**

Công trình đang triển khai thi công, đề nghị nhà thầu phối hợp với tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát xác nhận khối lượng giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 cho đúng với thực tế thi công. Đồng thời xác nhận toàn bộ công tác nghiệm thu khối lượng theo đúng thực tế thi công để làm cơ sở cho quyết toán công trình theo quy định và kê cả khối lượng do bóc tính thừa **23.021.303 đồng**.

**2.4. Đối với tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng QT Ninh Thuận.

Về phần gia cố mái taluy bên trái tuyến tại vị trí giao nhau giữa đường Anh Dũng và đường D3 với chiều dài là 35m (thuộc đường Anh Dũng). Hiện nay 02 dự án đang cùng triển khai thi công, nên tại vị trí giao nhau này sẽ không thi công.

**Đề nghị:**

Công trình đang triển khai thi công, đề nghị tư vấn giám sát tiếp tục thực hiện việc giám sát đúng theo hợp đồng đã ký kết theo quy định pháp luật và đánh giá việc xác nhận công việc trong nhật ký cho phù hợp với thực tế thi công; Có trách nhiệm kiểm tra xác nhận khối lượng nghiệm thu theo đúng thực tế thi công của từng nhà thầu, tránh trùng lắp, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và để làm cơ sở cho quyết toán công trình theo quy định.

**5. Đối với Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn.

Công trình đang triển khai thi công, đề nghị Chủ đầu tư như sau:

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; Điều 2 Thông tư số 26/2016 ngày 26/10/2016 và Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019.

- Thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Tiếp tục tăng cường quản lý kiểm soát các sai sót mà Đoàn Thanh tra chỉ ra cũng như tiến độ và khối lượng thực tế của từng nhà thầu thi công để kịp thời cắt giảm trong quá trình xét duyệt khối lượng nghiệm thu đúng với thực tế thi công. Tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và để làm cơ sở cho quyết toán công trình theo quy định.



- Chủ đầu tư niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Trụ sở làm việc theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Luật thanh tra số 56/2010/QH12; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

- Yêu cầu Chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này; có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục nêu trên bằng văn bản và kèm theo các biên bản họp kiểm điểm rút kinh nghiệm gửi về Sở Xây dựng (qua Thanh tra Sở Xây dựng) trong thời gian **15 ngày** kể từ ngày Kết luận Thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra dự án Đường D3, thị trấn Tân Sơn (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến N3); đường Anh Dũng đoạn (đoạn từ đường D2 đến huyện Đội - Công an) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn làm chủ đầu tư. Giao Thanh tra Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận thanh tra theo quy định./.

Nơi nhận: *iel*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- UBND huyện Ninh Sơn;
- Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Ninh Sơn (t/h);
- Lưu: VT, HSTT, TTSXD.



GIÁM ĐỐC

Lê Phạm Quốc Vinh

